

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2016

Techo Financiero: \$ 1,192,914.34 FAM media superior 2016.- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMMD/GI-2016-4099-00375 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 861,295.22 FAM media superior 2016 'REINTEGROS' - Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMMD/GI-2016-4099-00492 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

Total \$ 2,054,209.56

Fecha de corte: 31 de diciembre 2016

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

PGO-EB													REPORTE DE AVANCES																			
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Construcción de módulo de aulas y obra exterior para la Escuela Superior de Tlahuelilpan	1	0	0	0	5	5	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	\$ 860,467.81	0	0	\$ 860,467.81	DGJ/PROEXOES-2015/LPNO-N8/S2-15	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	14/12/2015	24/02/2016	23/08/2016	08/10/2016	100%	72%	Aplicado mediante convenio de Ampliación de monto en contrato existente. (Inversión mixta de recursos; obra contratada por un monto total de \$ 8'183,765.35). Obra concluida y en gestión entrega - recepción.
	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Construcción de estacionamiento y acceso en la Escuela Superior de Tlahuelilpan	1	0	0	0	2	2	\$ 861,295.22	0	0	\$ 873,494.82	\$ 873,494.82	0	0	\$ 873,494.82	0	0	0	0	En gestión	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	23/01/2017	-----	23/05/2017	-----	0	0	FAM Media Superior 2016 "Reintegros" FAM Media Superior 2016 Rendimientos FAM Media Superior 2016 "Reintegros" Rendimientos
TOTAL (15)						2	0	0	0	7	7	\$ 2,066,409.16	0	0	\$ 2,066,409.16	\$ 2,066,409.16	0	0	\$ 2,066,409.16	\$ 860,467.81	0	0	\$ 860,467.81							100%	72%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											(16) REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %				
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero			
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	7	7	\$ 2,066,409.16	\$ 2,066,409.16	\$ 860,467.81	1	1	1	100%	72%			
(17) TOTAL							\$ 2,066,409.16	\$ 2,066,409.16	\$ 860,467.81	1	1	1	100%	72%			