

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

Techo Financiero: \$1 650,469.04 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre 2016

PGO-EB														REPORTE DE AVANCES																			
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)						(7c)						(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)	
	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Comunidad de Daxhá	Actopan	Introducción de servicios y obra exterior en módulo de aulas de la Escuela Superior de Actopan.	1	0	0	0	0	5	5	\$ 1,650,469.04	0	0	\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	0	0	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	0	0	\$ 1,543,737.73	DG/JFAM 2015/LPNG-N3/016-15	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	26/10/2015	No aplica	22/04/2016	No aplica	100%	94%	Obra concluida y recepcionada, en proceso de finiquito.
<b>TOTAL (15)</b>						1	0	0	0	0	5	5	\$ 1,650,469.04	0	0	\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	0	0	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	0	0	\$ 1,543,737.73							100%	94%	

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %				
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero			
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	5	5	\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	No aplica	Ninguna	1	100%	94%			
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	No aplica	Ninguna	1	100%	94%			