

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013. Remanentes y Rendimientos, Genéricos**  
 Techo Financiero: **\$ 1,221,184.59** (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación) **Remanentes y rendimientos financieros FAM 2013**  
 Otras Aportaciones: **\$ 82,230.01** Fondo Propio

Fecha de corte: **10 de mayo de 2017**

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										REPORTE DE AVANCES																	
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)							
13MSU0017T; ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Acondicionamiento de talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura en Turismo y Gastronomía.	1					1	1	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	DGJ/REND FAM 2013/AD-20/15	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	08/12/2015	NO APLICA	28/12/2015	NO APLICA	100%	100%	Obra concluida. En esta obra se realizaron trabajos de acondicionamiento de instalaciones Hidráulicas, sanitarias y eléctricas para el área de cocinas; construcción de cisterna y equipo hidroneumático; calentadores de agua y bombas; Acabados: zoclo sanitario de acero inoxidable.
<b>TOTAL (15)</b>						1	0	0	0	1	1	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60								100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES						
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1				1	1	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	1	100%	100%
<b>(17) TOTAL</b>	1				1	1	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	1	100%	100%

NOTA: Este reporte se integra por última vez al informe mensual de seguimiento en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionada la obra y en operación.