

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015, Rendimientos
Techo Financiero:	\$ 319,869.40
Otras Aportaciones:	No aplica

Fecha de corte: 10 de mayo 2017

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
						(6)	(7a)			(7b)			(7c)			(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)								
13MSU00177 ; ICBJ 95-02 ICEA 97-03 ICSHU 95-05	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Tepeji del Rio	Noxtongo	Tepeji del Rio	Colocación de luminarias en espacios exteriores de la Escuela Superior de Tepeji del Rio	1	0	0	0	1	1	\$ 319,869.40	0	0	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	0	0	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	0	0	\$ 319,869.40	DG/JFAM 2015 REND/AD-04/008-2017	Luis Andrés Vázquez Bustamente	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	100%	100%	
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 319,869.40	0	0	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	0	0	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	0	0	\$ 319,869.40							100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	0	0	1	100%	100%
(17) TOTAL							\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	\$ 319,869.40	0	0	1	100%	100%

NOTA: Este reporte se integra por última vez al informe de seguimiento de corte 30 de abril en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionada la obra y en operación.