

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015**

Techo Financiero: **\$ 1'650,469.04**

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: **No aplica**

(especificar fuente)

Fecha de corte: **10 de mayo de 2017**

PGO-EB												INVERSIÓN AUTORIZADA												INVERSIÓN CONTRATADA				INVERSIÓN EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero									
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total										(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																			
	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Comunidad de Daxhá	Actopan	Introducción de servicios y obra exterior en módulo de aulas de la Escuela Superior de Actopan.	1	0	0	0	5	5	\$ 1,650,469.04	0	0	\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	0	0	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	0	0	\$ 1,543,737.73	DG/JFAM 2015/LPNO-N3/016-15	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	26/10/2015	No aplica	22/04/2016	No aplica	100%	100%			Obra concluida y recepcionada, en proceso de finiquito.						
TOTAL (15)						1	0	0	0	5	5	\$ 1,650,469.04	0	0	\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	0	0	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	0	0	\$ 1,543,737.73																	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL												INVERSIÓN						STATUS DE LAS OBRAS			AVANCE %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada			Ejercida			Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero					
							Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo										
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	5	5	\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	No aplica	Ninguna	1	100%	100%								
(17) TOTAL							\$ 1,650,469.04	\$ 1,637,077.25	\$ 1,543,737.73	No aplica	Ninguna	1	100%	100%								

NOTA: **Este reporte se integra por última vez al informe de seguimiento de corte 30 de abril en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionada la obra y en operación.**