

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

Marzo_2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T



Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Cargo: Director General de Planeación
Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662
Correo electrónico: jorgetc@uaeh.edu.mx ; planeacion@uaeh.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra
Cargo: Director de Proyectos y Obras
Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663
Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapán FAM 2018 P-22	X					\$ 5,800,000.00	\$ 5,799,425.92	\$ 574.08	Aulas Laboratorio Usos Múltiples Laboratorio de Computo Áreas comunes SITE TOTAL	1 1 1 1 1 5	89.25 145.45 89.46 106.56 6.90 437.62	Se concluyen trabajos de Acabados: cancelerías y obra exterior	Ninguna	100	27/08/18	31/12/18	Obra concluida y en operación El remanente reflejado corresponde a la economía obtenida tras el proceso de contratación. Monto total contratado \$5 799,425.92	NO	SI	GOBERNADOR DEL ESTADO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIMAPAN, HGO., SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO	SI	SI	\$5,799,425.92
2	Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. FAM 2018 P-7	X				\$ 21,570,759.25	\$ 27,155,076.63	\$ -	Aulas Auditorio Sanitarios Sala de Juntas Áreas Comunes Almacén TOTAL	11 1 1 1 1 1 0	942.29 129.18 86.73 82.75 473.13 21.92 1736.00	Colocación de señalética institucional; continuación de trabajos de acabados en pinturas y pastas; instalación eléctrica; terminación de trabajos de colocación de tableros; terminación de trabajos para colocación de elevador; baños; colocación de accesorios en baños; terminación de trabajos de colocación de cristal en fachada.	Ninguna	100	09/07/18	28/02/19	Obra concluida y en operación Se amplía inversión autorizada de FAM 2018 Rendimientos Se amplía inversión autorizada de FAM 2018 REINTEGRO Se amplía inversión autorizada de FAM 2018 REINTEGRO Rendimientos	NO	SI	GOBERNADOR DEL ESTADO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTEPEC, HGO., SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO	SI	SI	\$27,155,076.57	
						\$32,955,076.63	\$32,954,502.55	\$574.08																

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras