

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Septiembre 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**
 Entidad federativa: Hidalgo
 Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652 Correo electrónico: jorgect@uaeh.edu.mx : planeacion@uaeh.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com : adrianc@uaeh.edu.mx : proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción en planta baja de edificio de aulas multidisciplinarias, en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X				\$ 24,533,645.88	\$ 14,576,035.11	\$ 9,957,610.77	Area de control, consulta y préstamo	1	63.90	2.- Continuación de trabajos en cimentación: colado de zapatas aisladas, contrarabes, y desplante de estructura de acero (columnas de acero) rellenos en cimentación. 3.- Continuación de habilitado de estructura de acero (columnas y vigas)	30	05/08/19	01/03/20									
									Area de computo biblioteca	1	92.21													
									Sala de estudio	3	130.65													
									Area de Acervo	1	176.45													
									Area de lectura	2	253.00													
									cubiculos Biblioteca	22	215.3													
									Control Centros de Computo	1	11.76													
									Aulas de Computo	3	264.66													
									Control Autoaprendizaje	1	11.76													
									Salas E Learning	3	216.81													
									Aula de video	1	44.50													
									Area de Servicios Estudiantiles	2	212.28													
									Sanitarios H/M	2	92.29													
									Area de lockers	1	37.05													
									Bodega, site, cuarto de tableros	1	37.21													
									Areas de uso común (accesos, vestibulos y	1	444.55													
									TOTAL	46	2110.61													
									INVERSIÓN DE FAM 2019 "REINTEGRO"		\$ 4,460,457.68													
											\$28,994,103.56													
											\$14,576,035.11													
											\$14,418,068.45													

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
 Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
 Director de Proyectos y Obras

