

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:

3^{er} Trimestre 2020

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T



RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Cargo: Director General de Planeación

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652

Correo electrónico: jorgect@uah.edu.mx ; planeacion@uah.edu.mx

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uah.edu.mx ; proyectosyobras@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Terminación de nivel uno de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo	X				\$ 26,430,744.00	\$ 8,486,555.50	\$ 17,944,188.50	Area de control, consulta y préstamo	1	63.90	Despalme, piedraplen, repavete del área de estacionamiento y andadores. Cubiertas y policarbonatos en claros interiores; Cableado estructurado de telecomunicaciones; Plafones lisos; Registros y ducterías exteriores eléctricas.	Plafones reticulados, cancelerías interiores, pastas y pinturas, puertas, accesorios eléctricos, luminarias, amueblado, grifería y mamparas de baños, aire acondicionado, acometidas hidráulicas, planta de tratamiento, concretos en estacionamiento, plaza y andadores, áreas verdes, riego y señaléticas.	10.00%	24/08/2020	31/12/2020	1.- El recurso asignado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020 será utilizado para la conclusión del edificio de Servicios académicos (planta baja). Los trabajos consisten en acabados, cancelerías, carpintería, amueblado en módulos sanitarios; instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, señalética y obra exterior; y equipamiento. Los espacios mencionados y metros cuadrados corresponden a los construidos con inversión autorizada de FAM 2019 (Obra civil)						
			Area de computo biblioteca	1	92.21																		
			Sala de estudio	3	130.65																		
			Area de Acervo	1	176.45																		
			Area de lectura	2	253.00																		
			cubiculos Biblioteca	2	21.53																		
			Control Centros de Computo	1	11.76																		
			Aulas de Computo	3	264.66																		
			Control Autosaprendizaje	1	11.76																		
			Salas E Learning	3	216.81																		
			Aula de video	1	44.50																		
			Area de Servicios Estudiantiles	5	212.28																		
			Sanitarios HM	2	92.29																		
			Area de lockers	1	37.05																		
Bodega, site, cto de tableros	3	37.21																					
Areas de uso común (accesos,	1	444.55																					
Obra exterior	1	1654.57																					
						\$ 1,857,774.34	\$ -	\$ 1,857,774.34															
						\$ 333,659,621.34	\$ 8,486,555.50	\$ 25,173,065.84	TOTAL	32.00	3,765.18												
2	Equipamiento de la terminación de nivel uno, de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo	X				\$ 5,371,103.00	\$ -	\$ 5,371,103.00					0.00%			1.- En proceso de contratación. (Ver reporte adjunto de mobiliario y equipo)							

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras