

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2018

Techo Financiero: \$ 1,919,340.00 FAM media superior 2018.- Notificado mediante oficio número: 209 de fecha 12 de marzo de 2018 emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior

\$ 642,755.86 Rendimientos

Total \$ 2,562,095.86

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2019

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																	
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Finan-ciero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)				
13UBH00161	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Zimapán	Zimapán	Zimapán	Complemento de módulo de aulas (módulo de sanitarios y obra exterior), en la Escuela Superior de Zimapán	1	0	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	0	0	\$ 2,445,874.98	\$ 2,445,874.98	0	0	\$ 2,445,874.98	\$ 2,445,874.98	0	0	DG/JFAM MD 2018/LPNO-N4/11-18	Luis Andrés Vázquez Bustamante	27/08/2018	27/08/2018	31/12/2018	31/12/2018	100%	100%	FAM Media Superior 2018		
													\$ 47,628.96																				FAM 2018 Rendimientos	
													\$ 469,759.18																				FAM 2018 REINTEGRO	
													\$ 9,146.84																				FAM 2018 REINTEGRO Rendimientos	
13UBH00161	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Zimapán	Zimapán	Zimapán	Obra exterior para construcción de plaza en módulo de aulas de bachillerato, en la Escuela Superior de Zimapán	1	0	0	0	0	1	1	\$ 116,220.74	0	0	\$ 116,220.88	\$ 116,220.88	0	0	\$ 116,220.88	\$ 116,220.88	0	0	DG/JFAM MD 2018 REINT REND/01-09	Luis Andrés Vázquez Bustamante	19/02/2019	19/02/2019	08/03/2019	Obra en Proceso	100%	100%	FAM Medio Superior Rendimientos 2018		
													\$ 0.14																				"REINTEGRO" Rendimientos	
<b>TOTAL (15)</b>						2	0	0	0	0	1	1	\$ 2,562,095.86	0	0	\$ 2,562,095.86	\$ 2,562,095.86	0	0	\$ 2,562,095.86	\$ 2,562,095.86	0	0									100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES						
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %					
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero				
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	0	2	\$ 2,562,095.86	\$ 2,562,095.86	\$ 2,562,095.86				2	100%	100%			
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 2,562,095.86	\$ 2,562,095.86	\$ 2,562,095.86				2	100%	100%			