

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:

4^{to} Trimestre 2020

FECHA DE CORRE: 31/12/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Entidad Federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Cargo: Director General de Planeación

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662

Correo electrónico: jrgect@uah.edu.mx ; planeación@uah.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uah.edu.mx ; proyectosyobras@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Terminación de nivel uno de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo	X					\$ 26,430,744.00	\$ 26,430,744.00	\$ -	Área de control, consulta y préstamo 1 63.90 Área de computo biblioteca 1 92.21 Sala de estudio 3 130.65 Área de Acervo 1 176.45 Área de lectura 2 253.00 cubículos Biblioteca 2 21.53 Control Cermos de Computo 1 11.76 Aulas de Computo 3 264.66 Control Autaprendizaje 1 11.76 Salas E Learning 3 216.81 Aula de video 1 44.50 Área de Servicios Estudiantiles 5 212.28 Sanitarios HM 2 92.29 Área de lockers 1 37.05 Bodega, site, cto de tableros 3 37.21 Áreas de uso común_(acessos), 1 444.55	Plátanos reticulados, cancelerías interiores, pastas y pizarras, puertas, accesorios eléctricos, laminarias, amueblado, grifería y mamparas de baños, aire acondicionado, acometidas hidráulicas.	100.00%	24/08/2020	24/01/2021	1.- El recurso asignado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020 será utilizado para la conclusión del edificio de Servicios académicos (planta baja). Los trabajos consisten en suministro y colocación de acabados, cancelerías, carpintería, amueblado en módulos sanitarios; Instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, señalética y obra exterior; y equipamiento. Los espacios mencionados y metros cuadrados corresponden a los construidos con inversión autorizada de FAM 2019 (Obra civil). 2.- Se aplican: \$7 970,326.90 recibidos por gobierno del Estado por concepto de "Ampliación de recursos estatales" cuya última notificación a la UAEH se realiza mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2020-5005-01243, así como rendimientos del Fondo para complementar las metas de obra exterior (1654.57m ²) e iniciar trabajos de desplante de estructura de acero en azotea para nivel 2 del edificio.									
2	Equipamiento de la terminación de nivel uno, de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo		X				\$ 5,371,103.00	\$ 3,444,138.26	\$ 1,926,964.74	Mobiliario y equipo	1	no aplica	Gestión administrativa para contratación (recursos materiales), sumistros y coacción de mobiliario y equipo correspondiente	100.00%	no aplica	no aplica	1.- En proceso de contratación. (Ver reporte adjunto de mobiliario y equipo). Recurso comprometido y devengado al 31 de diciembre de 2020							
							\$31,801,847.00	\$28,874,882.26	\$1,926,964.74	TOTAL	32.00	2,110.61												

Mtro. Adolfo Pomiega Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras