

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:
1er Trimestre 2021
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU017T

RESPONSABLES

Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tover
Cargo: Director General de Planeación
Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662
Correo electrónico: jorgetc@uaeh.edu.mx ; planeacion@uaeh.edu.mx

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra
Cargo: Director de Proyectos y Obras
Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663
Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa FAM 2020
1	Terminación de nivel uno de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo	X					\$ 26,430,744.00	\$ 26,430,744.00	\$ -	Area de control, consulta y préstamo	1	63.90	Conclusión de colocación de estructura de acero en azotea de 1er nivel.		100.00%	24/08/2020	15/02/2021	<p>1- El recurso asignado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020 será utilizado para la conclusión del edificio de Servicios académicos (planta baja). Los trabajos consisten en suministro y colocación de acalados, cancelerías, carpintería, amueblado en módulos sanitarios, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, señéticas y obra exterior y equipamiento". <u>Los espacios mencionados y metros cuadrados, corresponden a los construidos con inversión autorizada de FAM 2019 (Obras civiles.</u></p> <p>2- Se aplican: \$7,970,326.00 recibidos por gobierno del Estado por concepto de "Ampliación de recursos estatales" con cargo al FAM 2020 (Remanente) cuya última notificación a la UAEH se realiza mediante oficio número: SEF/NP-A-FAM/SG/2020-5005-01240, así como rendimientos del Fondo. <u>Metas complementarias, finales de obra: Trabajos de desplante de estructura de acero en azotea para desplante del nivel 2 del edificio, y obra exterior. Estacionamiento 1,621.14 m² y 2,152.47 m² áreas y arbolado.</u></p>	Inaugurada	SI	L.A.I. Albano R. Rodríguez Pérez, Director General del Instituto Hidalguense de Educación, Ing. Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario de Educación Superior del Estado de Hidalgo; Mtro. Adolfo Pongio Loyola, Rector de la UAEH; fecha de Inauguración 10/03/2021	25/02/2021	25/03/2021	\$ 26,430,744.00
			Area de computo biblioteca	1	92.21																			
			Sala de estudio	3	130.65																			
			Area de Acevo	1	176.45																			
			Area de lectura	2	253.00																			
			cubiculos Biblioteca	2	21.53																			
			Control Centros de Computo	1	11.76																			
			Aulas de Cómputo	3	264.66																			
			Control Autoaprendizaje	1	11.76																			
			Salas E Learning	3	216.81																			
			Aula de video	1	44.50																			
			Area de Servicios Estudiantiles	5	212.28																			
			Sanitarios HM	2	92.29																			
			Area de lockers	1	37.05																			
Bodega, sill, cito de trabajo	3	37.21																						
Area de uso común (accesos, vestibulos y pasillos)	1	444.55																						
2	Equipamiento de la terminación de nivel uno, de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo	X				\$ 5,371,103.00	\$ 4,092,687.30	\$ 1,278,415.70	Mobiliario y equipo (Ver anexo reporte descriptivo)	1	no aplica	Suministro y en su caso colocación de mobiliario y equipo		100.00%	no aplica	no aplica	<p>1- Inversión autorizada de FAM 2020. Contratación a cargo de la Dir. de Recursos materiales, adquisiciones, arrendamientos y servicios de la UAEH. 2- Recurso comprometido y devengado al 31 de diciembre de 2020; durante el 1er trimestre de 2021. Se rescinde contrato por concepto de: " *Módulo de lockers de 40 puertas con sistema de apertura inteligente controlada por un Software RFID cuyo lector está adaptado para leer credenciales D de los estudiantes de la UAEH". Se realizó reintegro a la TESOFE. (Se anexa evidencia correspondiente)</p>			Oficios liberación de	25/03/2021	\$4,092,687.30		
						\$31,801,847.00	\$30,523,431.30	\$1,278,415.70	TOTAL	32.00	2,110.61													

Mtro. Adolfo Pongio Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras