

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2020

Techo Financiero: \$ 3,093,050.00 FAM media superior 2020 - Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/107/2020 de fecha 12 de marzo de 2020

TOTAL \$ 3,093,050.00

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB								Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
						(6)								(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		
13MMS0518E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tizayuca	Tizayuca	Tizayuca	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Tizayuca, (2da. Etapa)	1	3	0	0	0	0	3	\$ 3,093,050.00	0	0	\$ 3,093,050.00	\$ 2,481,173.61	0	0	\$ 2,481,173.61	\$ 1,802,435.75	0	0	\$ 1,802,435.75	DG,JFAM 2020	MD 2020/AD-02/02-	CPP Edificación, S.A. de C.V.	25/05/2020	29/06/2020	14/10/2020	OBRA EN PROCESO	100%	73%	
<b>TOTAL (15)</b>						1	3	0	0	0	0	3	\$ 3,093,050.00	0	0	\$ 3,093,050.00	\$ 2,481,173.61	0	0	\$ 2,481,173.61	\$ 1,802,435.75	0	0	\$ 1,802,435.75							100%	73%		

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16)								REPORTE DE AVANCES				
	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Ejercida		Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero					
Universidad (Educación Superior)	1	3	0	0	0	0	\$ 3,093,050.00	\$ 2,481,173.61	\$ 1,802,435.75		1	0	100%	73%					
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 3,093,050.00	\$ 2,481,173.61	\$ 1,802,435.75		1	0	100%	73%					