

2021

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:

**3er Trimestre 2021**

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T



RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662 Correo electrónico: jorject@uah.edu.mx ; planeacion@uah.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uah.edu.mx ; proyectosyobras@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipoamiento	Adiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recapitación (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recapitación	Monto de Acta Administrativa FAM 2020
1	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X				\$ 25,704,357.64	\$ 7,670,179.28	\$ 18,034,178.36	Aulas	3	144.00	1. Suministro y colocación de Estructura de acero, armado de losacero y preparación de superficie para colado en 2do nivel de edificio existente.  2. Colado de losa; estructura de escaleras; demoliciones; muros, castillos, cadenas; acabados: aplanados, paco, rellenos, entortados, impermeabilizante; reubicación de domos; instalaciones: hidráulicas, sanitarias eléctricas, multimedias; sistemas: aire acondicionado, ductería para instalación contraincendio; cancelería de aluminio y plátanos.	30.00%	30/08/2021	31/12/2021		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
Talleres	2	218.00																						
Laboratorios	2	144.00																						
Oficinas Académicas	5	65.00																						
Oficinas Administrativas	1	35.00																						
Centros de cómputo	7	515.00																						
Modulo Sanitarios	1	82.00																						
Áreas comunes (circulaciones)	1	720.00																						
Otros: Site, escalera, elevador, area lockers, almacen	5	125.00																						

\$25,704,357.64	\$7,670,179.28	\$18,034,178.36	<b>TOTAL</b>	<b>27.00</b>	<b>2,048.00</b>
-----------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola  
Rector

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar  
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra  
Director de Proyectos y Obras