

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021

Techo Financiero: \$ 25,704,357.64 FAM 2021 - Notificado mediante oficio número: 511/2021-0504-17 emitido por la Dirección Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Total \$ 25,704,357.64

Otras Aportaciones: \$ -

Fecha de corte: **30 de septiembre de 2021**

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES																				
						D	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																	
13MSU00177-ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo; Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aquezalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64	---	---	\$ 25,704,357.64	\$25,567,264.28	---	---	\$25,567,264.28	\$7,670,179.28	---	---	\$7,670,179.28	DGJ/FAM 2021/LPNG-N4/07-2021 de fecha 25 de agosto de 2021	CANES Grupo Constructor, S.A. de C.V.	30/08/2021	30/08/2021	31/12/2021	---	30%	30%	El porcentaje financiero reflejado corresponde al anticipo otorgado
<b>TOTAL (15)</b>						1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64			\$ 25,704,357.64	\$25,567,264.28			\$25,567,264.28	\$7,670,179.28			\$7,670,179.28							30%	30%	

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64	\$ 25,567,264.28	\$ 7,670,179.28	0	1	0	30%	30%
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 25,704,357.64	\$ 25,567,264.28	\$ 7,670,179.28	0	0	0	30%	30%

Notas: FAM 2021 - Obra de continuidad. El recurso asignado de FAM 2019 y FAM 2020 fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio.



**FOTOGRAFÍAS:**  
Suministro y colocación de estructura de acero, losacero y preparaciones para colado de losa.