

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021
Techo Financiero:	\$ 25,704,357.64 FAM 2021 - Notificado mediante oficio número: 511/2021-0504-17 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.
Otras Aportaciones:	\$ 5,802,458.22 FAM Superior Ampliación de recursos estatales notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMS/GI-2021-5005-00523 y SEFINP-A-FAMS/GI-2021-5005-00571 del 7 y 21 de diciembre respectivamente.
	\$ 341,538.41 FAM Superior - Rendimientos Financieros
Total	\$ 31,848,354.27

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	POO-EB						REPORTE DE AVANCES																						
						Inversión Autorizada						Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones						
						Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																			
13MSU00177-ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo; Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64	---	---	\$ 31,848,354.27	\$ 25,704,357.64	---	---	\$ 20,638,655.78	---	---	\$ 20,638,655.78	DGJIFAM 2021/LPNO-NA07-2021 de fecha 25 de agosto de 2021	CANES Grupo Constructor, S.A. de C.V.	30/08/2021	30/08/2021	31/12/2021	---	100%	80%	- Derivado de ampliación de recursos estatales, se realizó ajuste de algunos procedimientos constructivos con la finalidad de eficientar la aplicación del recurso, evitando realizar trabajos que más adelante requieran ser adecuados, pudiendo incrementar el costo de los mismos o de los subsecuentes. - Se realiza 1er y 2do convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución para realizar metas ampliadas de la obra. - Se adjuntan fotografías de avance físico en la parte inferior de este reporte.			
												\$ 5,802,458.22			\$ 5,802,458.22	\$ 5,802,458.22			\$ -			\$ -												
												\$ 341,538.41			\$ 341,538.41	\$ 341,538.41			\$ -			\$ -												
TOTAL (15)						1	3	2	2	18	25	\$ 31,848,354.27			\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27			\$ 20,638,655.78			\$ 20,638,655.78												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	POO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*		
Universidad (Educación Superior)	1	3	2	2	18	25	\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27	\$ 20,638,655.78	0	1	0	80%	80%
(17) TOTAL							\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27	\$ 20,638,655.78	0	0	0	80%	80%

Notas: FAM 2021 - Obra de continuidad. El recurso asignado de FAM 2019 y FAM 2020 fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio.
 Obra de continuidad - Se solicitó recurso FAM mediante "Propuesta Institucional para Infraestructura Física" para ejercicio fiscal 2022 para poder concluir y dar operatividad al segundo nivel del edificio.

