

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2022

Techo Financiero: \$ 2,928,600.00 FAM Media superior 2022.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/119/2022 de fecha 3 de febrero de 2022

Otras Aportaciones: \$ -

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

TOTAL \$ 2,928,600.00

| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|---|--------|------|------|-----|-----|------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|---|--------------------------|-----------------|------|----------------------|------|------------|------------|---------------|--|
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones | |
| | | | | | | | | | | | | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Financiero | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (7c) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13UBH00100 | Universidad (Educación Media Superior) | Escuela Superior de Actopan | Actopan | Actopan | Construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan. (2da. Etapa) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 2,928,600.00 | 0 | 0 | \$ 2,928,600.00 | \$ 2,664,313.82 | 0 | 0 | \$ 2,664,313.82 | \$ 799,294.15 | 0 | 0 | \$ 799,294.15 | DG/JFAM MD 2022, REND y RENT, LPNO-N4/21-2022 | ARMANDO VÁZQUEZ MONTUFAR | 15/08/2022 | | 31/12/2022 | | | 50% | 30% | El porcentaje financiero reflejado en este reporte, corresponde al anticipo otorgado |
| TOTAL (15) | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 2,928,600.00 | 0 | 0 | \$ 2,928,600.00 | \$ 2,664,313.82 | 0 | 0 | \$ 2,664,313.82 | \$ 799,294.15 | 0 | 0 | \$ 799,294.15 | | | | | | | 50% | 30% | | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------|--------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | Avance % | | |
| | | | | | | | Autorizada | Contratada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| Universidad (Educación Superior) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 2,928,600.00 | \$ 2,664,313.82 | \$ 799,294.15 | 0 | 1 | 0 | 50% | ##### |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 2,928,600.00 | \$ 2,664,313.82 | \$ 799,294.15 | 0 | 1 | 0 | 50% | ##### |

Nota: Esta obra requerirá complemento de inversión en ejercicio fiscal subsecuente para su conclusión.

Reporte Fotográfico

OBRA: Construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (2da. Etapa)



Continuación de construcción de muros y preparación de área para colado de concreto armado.