

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021

Techo Financiero: \$ 25,704,357.64 FAM 2021.- Notificado mediante oficio número: 511/2021-0504-17 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Fecha de corte: 31 de marzo de 2022

Otras Aportaciones: \$ 5,802,458.22 FAM Superior Ampliación de recursos estatales notificado mediante oficio números: SEFINP-A-FAMIS/GI-2021-5005-00523 y SEFINP-A-FAMIS-GI-2021-5005-00571 del 7 y 21 de diciembre respectivamente. (Remanentes del FAM)

\$ 341,538.41 FAM Superior - Rendimientos Financieros

Total \$ 31,848,354.27

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)											
13MSU0017710499706	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo; Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aquezalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64	-----	-----	\$ 25,704,357.64	-----	-----	\$25,704,357.64	-----	-----	DGJIFAM 2021/LPNO-N407-2021 de fecha 25 de agosto de 2021	CANES Grupo Constructor, S.A. de C.V.	30/08/2021	30/08/2021	31/12/2021	23/01/2022	100%	100%	- Recurso autorizado de origen			
												\$ 5,802,458.22			\$ 5,802,458.22			\$ 5,802,458.22												- Recurso autorizado de Remanentes del FAM		
												\$ 341,538.41			\$ 341,538.41			\$ 341,538.41												- Rendimientos financieros procedentes de FAM		
TOTAL (15)						1	3	2	2	18	25	\$ 31,848,354.27			\$ 31,848,354.27			\$31,848,354.27			\$31,848,354.27											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						Inversión			REPORTE DE AVANCES			Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*	Físico	Financiero
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Universidad (Educación Superior)	1	3	2	2	18	25	\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27	0	0	1	100%	100%
(17) TOTAL							\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27	\$ 31,848,354.27	0	0	1	100%	100%

Notas: FAM 2019 y FAM 2020.- El recurso asignado fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio.
FAM 2021.- Se inicia primera etapa de construcción de segundo nivel del edificio.
FAM 2022: Obra de continuidad.- Se solicitó recurso FAM mediante "Propuesta Institucional para Infraestructura Física" para ejercicio fiscal 2022 para poder concluir y dar operatividad al segundo nivel del edificio.
Obra concluida y recepcionada. Último reporte ejercicio fiscal 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Remoción de domos de losa de primer nivel para su reubicación segundo nivel; Terminación de colocación de instalaciones para segundo nivel: hidráulicas, sanitarias, eléctricas, multimedia; sistemas: aire acondicionado, ductería para instalación contraincendio; cancelería de aluminio y plafones, cableado estructurado para voz y datos; rellenos, entortados e impermeabilización de losa; suministro y colocación de loseta en piso.