

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2022

Techo Financiero: \$ 2,928,600.00 FAM Media superior 2022.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/119/2022 de fecha 3 de febrero de 2022

Otras Aportaciones: \$ 961,529.49 FAM Media Superior 2022 "Reintegro" y rendimientos del Fondo.- Notificado mediante oficio número: CAF/3681/2022 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH de fecha 26 de diciembre de 2022.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

TOTAL \$ 3,890,129.49

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										INVERSIÓN AUTORIZADA										INVERSIÓN CONTRATADA										INVERSIÓN EJERCIDA										CONTRATO				FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																									
																																(7a)		(7b)		(7c)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1	3	0	0	1	4	\$ 3,890,129.49	0	0	\$ 3,890,129.49	\$ 3,890,129.49	0	0	\$ 3,890,129.49	\$ 2,054,276.00	0	0	\$ 2,054,276.00	DGJ/FAM MD 2022, REND y REINT, LPNO-N421-2022	ARMANDO VÁZQUEZ MONTÚFAR	15/08/2022		14/02/2023			85%	53%	(14)																							
TOTAL (15)						1	3	0	0	1	4	\$ 3,890,129.49	0	0	\$ 3,890,129.49	\$ 3,890,129.49	0	0	\$ 3,890,129.49	\$ 2,054,276.00	0	0	\$ 2,054,276.00									85%	53%																							

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	3	0	0	1	4	\$ 3,890,129.49	\$ 3,890,129.49	\$ 2,054,276.00	0	1	0	85%	#####
(17) TOTAL							\$ 3,890,129.49	\$ 3,890,129.49	\$ 2,054,276.00	0	1	0	85%	#####

Nota: Esta obra requerirá complemento de inversión en ejercicio fiscal subsecuente para su conclusión.

Reporte Fotográfico

OBRA: Construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (2da. Etapa)



Continúan trabajos colocación de Acabados en aulas, pasillos y escaleras; se realizan trabajos para la corrección de drenaje, así como del estacionamiento existente.