

2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. TRIMESTRE 2023

30/09/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Entidad federativa: 13. HIDALGO

Clave 911: 13MSU0017T

Nombre: Dr. Edgar Martínez Torres
Cargo: Director General de Planeación
Teléfono: 771 717 20 00 ext. 2582
Correo electrónico: planeacion@uaeh.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra
Cargo: Dir. de Proyectos y Obras
Teléfono: 771 717 20 00 ext. 1662 y 1663
Correo electrónico: proyectasyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Remanente (E) =B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas					
			Obra nueva (construcción)	Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento		Proyecto sustentable	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)			Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/equipo			Cantidad	Metros Cuadrados		Inicio	Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
									INICIO		TÉRMINO																					
4	1	Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud		X				\$ 12,500,000.00	UAEH/DGJ/FAMIS 2023/LPNO-N12/13-2023	11/09/2023	26/12/2023	\$ 12,402,098.52	Transacciones en Mercados S.A.P.I. de C.V.	\$ 97,901.48	\$ -	\$ 12,402,098.52	Aulas	2	99.12	Inicio de trabajos de demolición y desmontaje de mobiliario y cancelerías	2%	11/09/2023	26/12/2023	Las instalaciones de la Escuela de Medicina de la UAEH donde se encuentra ubicado el sitio de los trabajos fueron tomadas por los estudiantes el día 20 de septiembre del año en curso, actualmente se continúa con esta situación por lo que la obra ha sido suspendida en tanto se realizan las gestiones conducentes para la resolución del conflicto. Anticipo en trámite	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	2	Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería		X				\$ 17,165,055.00	UAEH/DGJ/FAMIS 2023/LPNO-N11/12-2023	11/09/2023	26/12/2023	\$ 17,090,816.92	HACIENDO, S.A. DE C.V.	\$ 74,238.08	\$ 5,127,245.08	\$ 11,963,571.84	Cubiculos	24	243.82	Inicio de trabajos de demolición y desmontaje de mobiliario y cancelerías	5%	11/09/2023	26/12/2023	Obra iniciada el 11 de septiembre de 2023. Las instalaciones de Ciudad del Conocimiento de la UAEH donde se encuentra ubicado el sitio de los trabajos fueron tomadas por los estudiantes el día 20 de septiembre del año en curso, actualmente se continúa con esta situación por lo que la obra ha sido suspendida en tanto se realizan las gestiones conducentes para la resolución del conflicto. El porcentaje financiero reflejado corresponde al anticipo otorgado.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
							\$29,665,055.00						\$172,139.56	\$5,127,245.08	\$24,365,670.36																	

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Dir. Proyectos y Obras

Dr. Edgar Martínez Torres
Dir. General de Planeación

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector