

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023
Techo Financiero:	\$ 29,665,055.00 FAM 2023.- Notificado mediante oficio número: 511/2023-1905-2 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.
Otras Aportaciones:	
Total	\$ 29,665,055.00

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2023

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		
13USU130 18V	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud	1	2	2	0	40	44	\$ 12,500,000.00	----	----	\$ 12,500,000.00	\$12,402,098.52	----	----	\$12,402,098.52	\$0.00	----	----	\$0.00	UAEN/DG/JFAMIS 2023/LPNO-N12/13-2023	Transacciones en mercados, S.A.P.I. de C.V.	11/09/2023	11/09/2023	26/12/2023	No aplica	2%	0%	Las instalaciones de la Escuela de Medicina de la UAEH donde se encuentra ubicado el sitio de los trabajos fueron tomadas por los estudiantes el día 20 de septiembre del año en curso, actualmente se continúa con esta situación por lo que la obra ha sido suspendida en tanto se realizan las gestiones conducentes para la resolución del conflicto. Anticipo en trámite.
13USU200 20J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carboneras	Mineral de la Reforma	P-5 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	0	1	0	90	91	\$ 17,165,055.00	----	----	\$ 17,165,055.00	\$17,090,816.92	----	----	\$17,090,816.92	\$5,127,245.08	----	----	\$5,127,245.08	UAEN/DG/JFAMIS 2023/LPNO-N11/12-2023	Haciendo, S.A. de C.V.	11/09/2023	11/09/2023	26/12/2023	No aplica	5%	30%	Obra iniciada el 11 de septiembre de 2023. Las instalaciones de Ciudad del Conocimiento de la UAEH donde se encuentra ubicado el sitio de los trabajos fueron tomadas por los estudiantes el día 20 de septiembre del año en curso, actualmente se continúa con esta situación por lo que la obra ha sido suspendida en tanto se realizan las gestiones conducentes para la resolución del conflicto. El porcentaje financiero reflejado corresponde al anticipo otorgado.
TOTAL (15)						2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00			\$ 29,665,055.00	\$29,492,915.44			\$29,492,915.44	\$5,127,245.08			\$5,127,245.08							3%	17%	

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00	\$ 29,492,915.44	\$ 5,127,245.08	0	2	0	3%	17%
(17) TOTAL	2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00	\$ 29,492,915.44	\$ 5,127,245.08	0	2	0	3%	17%

Reporte Fotográfico

OBRA: P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud



Reporte Fotográfico

OBRA: P-5 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería



