

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2023

Techo Financiero: \$ 3,452,820.00 FAM Media superior 2023.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/164/2023 de fecha 15 de febrero de 2023

Otras Aportaciones: \$ 73,166.39 FAM Media Superior Rendimientos 2023.- Notificado mediante oficio número: CAF/2156/2023 de fecha 13 de noviembre de 2023 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

TOTAL \$ 3,525,926.39

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(7d)	(7e)	(7f)	(7g)	(7h)	(7i)	(7j)	(7k)	(7l)	(7m)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)		(13)
13UBH00100	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Actopan	Actopan	Terminación de la construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (2da. Etapa)	1	2	0	0	1	3	\$ 3,525,926.39	0	0	\$ 3,525,926.39	\$ 3,525,926.39	0	0	\$ 3,525,926.39	\$ 2,840,787.45	0	0	\$ 2,840,787.45	IAEH/DGJ/FAM MD 2023/L.PNO-N/05-2023	Armando Vázquez Montufar	26/06/2023	26/06/2023	4/16/13/2023 se amplia en ter convenio al 16/01/2023	En proceso		100%	81%	Se realiza convenio de ampliación de monto de fecha 15 de diciembre de 2023
TOTAL (15)						1	2	0	0	1	3	\$ 3,525,926.39	0	0	\$ 3,525,926.39	\$ 3,525,926.39	0	0	\$ 3,525,926.39	\$ 2,840,787.45	0	0	\$ 2,840,787.45							100%	81%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
Universidad (Educación Superior)	1	2	0	0	1	3	\$ 3,525,926.39	\$ 3,525,926.39	\$ 2,840,787.45	0	1	0	100%	#####
(17) TOTAL							\$ 3,525,926.39	\$ 3,525,926.39	\$ 2,840,787.45	0	1	0	100%	#####

Nota: La primera etapa de esta obra se benefició con inversión del FAM (MD) Media Superior 2022, FAM MD Reintegro y rendimientos

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de la Construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (2da. Etapa)



Fotos: Continuación trabajos de pintura y limpieza general de obra