

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMATICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	13MEH0100	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Superior de Actopan	Autónomo	Media Superior	Hidalgo	Actopan	El Ducha	Construcción de dos aulas en primer nivel de edificio existente y obra auxiliar (condicionales y servicio de red hidráulica, sanitaria y eléctrica)	Aula	\$ 3,525,926.39		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 3,525,926.39	26/jun/23	16/mar/24	100%	100%	\$ 3,525,926.39	96	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	31/mar/24	No	No	
												\$ 3,525,926.39							\$ 3,525,926.39											

Nota: Se realizó convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución, aplicando remanentes obtenidos de la economía de la contratación inicial más los rendimientos generados.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras	Dr. Edgar Martínez Torres Director General de Planeación	Dr. Octavio Castillo Acosta Rector de la UAEH