

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA/ SALIDA DE ALMACEN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	13UBH0003E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. Dos	Autónomo	Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Tulancingo	Construcción de dos aulas en planta alta edificio existente	Aula	\$ 870,046.60		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 870,046.60	27/12/24	07/03/25	100%	1%	\$ -	3,480	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	31/dic/24	No	No	De conformidad a acuerdos de reunión virtual previa con personal de la Sra. de Educación Media Superior, se procedió a renombrar el recurso para su pronta referencia, de manera que a partir de este reporte el recurso antes denominado FAM Nivel Medio Superior 2024 "Reintegro" se denomina FAM Nivel Medio Superior 2024 "Remanente Potenciado"
											\$ 870,046.60		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 870,046.60											

ELABORÓ

Arq. Adán Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras

REVISÓ

Dr. José Ramón Corona Armenta
Director General de Planeación

AUTORIZÓ

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector