

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023  
 Techo Financiero: \$ 17,455,496.00 FAM 2024.- Notificado mediante oficio número: 511/2024-1069-21 de fecha 12 de marzo de 2024, emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.  
 Otras Aportaciones: \$ 4,280,217.73 Actualización de "Reintegro" y rendimientos del FAM 2024, notificado mediante oficio número CAF/1283/2024 de fecha 15 de julio del 2024 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH.  
 Total: \$ 21,735,713.73

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)		(14)		
13USU0020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carboneras	Mineral de la Reforma	P-1 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física segunda etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	0	1	0	50	51	\$21,735,713.73	-----	-----	\$ 21,735,713.73	\$21,613,587.10	-----	-----	\$21,613,587.10	\$6,484,070.13	-----	-----	\$6,484,070.13	UAEHFAM 2024/LPNO-NS/LPNO-NS/09-2024	TRENA, S.A. DE C.V.	20/09/2024	20/09/2024	29/12/2024	NA	2%	30%	Alcances de la obra: suministro y colocación de estructura de acero, losacero, losa de azotea, albanilería, sistema de tierras, instalación eléctrica hidrosanitaria y detección de incendios; carpintería. Serán necesarios contratos subsecuentes para que sea operable. Avance financiero corresponde al 30% de anticipo otorgado.
<b>TOTAL (15)</b>						1	0	1	0	50	51	\$21,735,713.73			\$ 21,735,713.73	\$21,613,587.10			\$21,613,587.10	\$6,484,070.13			\$6,484,070.13					2%	30%			

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero	
	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*									
Universidad (Educación Superior)	2	0	1	0	50	51	\$ 21,735,713.73	\$ 21,613,587.10	\$ 6,484,070.13	0	1	0	2%	30%	
<b>(17) TOTAL</b>	2	0	1	0	50	51	\$ 21,735,713.73	\$ 21,613,587.10	\$ 6,484,070.13	0	1	0	2%	30%	

**Reporte Fotográfico**



Fotos: Armado, habilitado de acero de refuerzo y cimbra de madera para cubo de concreto de área de elevador, escalera principal y de emergencia.

Fotos: fachada Norte del edificio (colocación de bodega obra)

Foto: Habilitado y armado de acero de cubo de servicios