

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2024

Techo Financiero: \$ 870,046.60 FAM Media Superior (FAM MD) 2024 Rendimientos; FAM MD 2024 Remanentes Potenciado (RP) y FAM MD 2024 RP Rendimientos, notificado mediante oficio número CAF/2236/2024 de fecha 19 de diciembre del 2024 emitido por la Coordinación de Administración

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Otras Aportaciones: _____
TOTAL \$ 870,046.60

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES										Observaciones					
						Inversión Autorizada						Inversión Contratada					Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación			Avance (%)				
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.		Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																		
13UBH0003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	Construcción de dos aulas en planta alta de edificio existente (2da etapa)	1	2	0	0	0	2	\$ 870,046.60	0	0	\$ 870,046.60	\$ 870,046.60	0	0	\$ 870,046.60	\$ -	0	0	\$ -	UAENFAM MD 2024 (REND, REM POT)AD-17/24-2024	GRUPO IKAND, S.A. DE C.V.	27/12/2024	27/12/2024	07/03/2025	NA	1%	0%	NOTA: En oficios de autorización emitidos por la Institución se modifica el nombre del Recurso de: Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior 2024 "Reintegro" a Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior 2024 Potenciado Remanentes.
TOTAL (15)						1	2	0	0	0	2	\$ 870,046.60	0	0	\$ 870,046.60	\$ 870,046.60	0	0	\$ 870,046.60	\$ -	0	0	\$ -					1%	0%			

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	2	0	0	0	2	\$ 870,046.60	\$ 870,046.60	\$ -	0	1	0	1%	0%
(17) TOTAL							\$ 870,046.60	\$ 870,046.60	\$ -	0	1	0	1%	0%

Reporte Fotográfico



Fotos:
Cimbrado de madera para preparar superficie para habilitado de acero y colado de losa en dos aulas de planta alta en edificio existente