

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. TRIMESTRE 2025
31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Entidad federativa: 13. HIDALGO

Clave 911: 13MSU0017T

Nombre: L.C. Gabriela Mejía Valencia

Cargo: Directora General de Planeación

Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12201

Correo electrónico: planeacion@uah.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vlayra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12201

Correo electrónico: proyectosyobras@uah.edu.mx; adrianc@uah.edu.mx; leonor_domingo@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA						Monto ejercido (D)	Remanente (E) = B-D	Espacios físico-equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas			
					No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B			Nombre del Espacio/equipa	Cantidad	Metros Cuadrados			Inicio	Término		Línea de Capital	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finalizado) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
						Fechas Programadas																					
						INICIO	TÉRMINO																				
1	1	P-1 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarios del área académica de matemáticas y física, segunda etapa, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	X	\$ 17,455,496.00	UAEH/FAM 2024/LPNO-N3/09-2024	20/09/2024	29/12/2024	\$ 17,455,496.00	TRENA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 17,455,496.00	\$ -	Aula Didáctica	5	338.63	Conclusión de trabajos de albañilería de muros de pretil de azotea y fachada perimetral; en primer nivel: suministro e instalación de piso de loseta y cancelería perimetral; trabajos de impermeabilización en azotea y bajadas de agua pluvial	100%	20/09/2024	23/01/2025	Obra contratada por la cantidad total de \$24'871,398.65 incluyendo IVA. Inversión autorizada: a) FAM 2024 \$17'455,496.00 b) OTRAS APORTACIONES: Recurso FAM "Reintegro" 2024 y rendimientos \$4,136.07 I.I.O. b.1) 1er convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución: Recurso FAM 2024 rendimientos, FAM 2024 Ponderado (Rendimientos (PR) y FAM PR Rendimientos \$1'947,597.81; fecha de término 23/01/2025 b.2) 2do convenio de ampliación de monto: Recurso FAM 2024 rendimientos, FAM 2024 Ponderado (Rendimientos (PR) y FAM PR Rendimientos \$1'410,133.74. Fecha de término no se modifica. Atenciones: (Adecuación edificio existente - obra de construcción): Suministro y colocación de estructura de acero secundario y columnas; guarniciones, contras en primer y segundo nivel; lososero y losa de azotea; albañilería y sistema de drenaje; complementos de instalaciones: Hidrocarbones, acueductos, suministro y colocación de loseta y acabados de pintura; y, colocación de elementos de anclaje para loseta y cubos de escalera NOTA: En edificio de autorización emitida por la institución, para el primer y segundo convenios de ampliación de esta obra, se modificó el monto del recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples 2024 "Reintegro" a Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 Ponderado Rendimientos. Se requieren contrataciones subsiguientes para concluir el edificio y que sea operable.	NA	NA	NA	\$ 24,971,398.65	17/02/2025	\$ 17,455,496.00	17/02/2025
				\$17,455,496.00						\$0.00	\$17,455,496.00	\$0.00															

Arq. Adrián Cordero Vlayra
Dir. Proyectos y Obras

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector