

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

meses y años que se reporta:
1er. TRIMESTRE 2025
31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Entidad federativa: 13. HIDALGO
Clave 911: 13MSU00177
Nombre: L.C. Gabriela Mejía Valencia
Cargo: Directora General de Planeación
Teléfono: 771 717 20 80 ext. 12291
Correo electrónico: planeacion@uah.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra
Cargo: Director de Proyectos y Obras
Teléfono: 771 717 20 98 ext. 12221
Correo electrónico: proyectosyobras@uah.edu.mx; adrian@uah.edu.mx; jeanor_domingo4179@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Remanente (E) =B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas					
					No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista			Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/equipo	Cantidad			Metros Cuadrados	Inicio		Término		Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finalizado) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGE/UT) MONTO	Fecha
						INICIO	TERMINO													Término								
1	1	Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, tercera etapa, segundo nivel, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.	X	\$ 8,963,043.73	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Aulas Multidisciplinarias	4	269.72	NA	0%	NA	NA	Proyectos en proceso de rectificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
												Laboratorios de didáctica con	2	137.79														
												Zona de Lectura	1	104.91														
												Cubículos Académicos	24	257.88														
												Áreas para asesorías	6	149.42														
												Servicios sanitarios MH	2	26.64														
												Ductos	2	13.18														
												Elevadores	1	6.12														
												Escaleras	2	40.94														
												Vestíbulo y circulaciones	1	206.45														
												Total	45	1212.72														
2	2	Terminación de segundo nivel de aulas edificio "D" en la Escuela Superior de Tepeji del Río	X	\$ 4,182,381.64	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Aulas Didácticas	10	513.00	NA	0%	NA	NA	Proyectos en proceso de rectificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
												Aula de cómputo	1	105.00														
												Servicios Sanitarios MH	1	44.46														
												Sala maestros	1	18.00														
												Circulaciones	1	140.45														
												Escaleras	1	29.89														
												Total	15	849.90														
3	3	Terminación del módulo cuatro, nivel dos: aulas multidisciplinarias del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	X	\$ 4,481,521.62	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Aulas Multidisciplinarias	8	828.00	NA	0%	NA	NA	Proyectos en proceso de rectificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
												Servicios Sanitarios MH	1	81.00														
												Cubículos Profesores	3	34.00														
												Sala maestros	1	18.00														
												SITE	1	8.00														
												Escaleras y elevador	1	28.00														
												Circulaciones	1	215.00														
												Total	16	1011.36														
				\$17,636,380.99						\$2.00	\$0.00																	

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Dir. Proyectos y Obras

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector