

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024
 Fecha: 17,455,496.00
 Techo Financiero: \$ 7,515,902.65
 Otras Aportaciones: Actualización de "Reiniego" y rendimientos del FAM 2024 (ahora denominado FAM 2024 Remanentes Potenciado (RP) y Rendimientos RP), notificado mediante oficio número CAF/2237/2024 de fecha 19 de diciembre del 2024 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH

Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

Folio del Proyecto (BOP)	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula	Descripción de la obra	POD											INVERSIÓN AUTORIZADA											INVERSIÓN CONTRATADA				INVERSIÓN EJERCIDA				REPORTE DE AVANCES				Observaciones	
								O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)											
																												Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero										
TMP HID24020 2398715	13USU1 620J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carboneras	Mineral de la Reforma	4151 2824	P-1 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarios del área académica de matemáticas y física segunda etapa del Instituto de	1	0	1	0	0	50	51	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65	UAEHFAM 2024/PNO-N3/LPNO-N3/09-2024	TRENA, S.A. DE C.V.	20/09/2024	20/09/2024	29/12/2024	29/12/2024	100	100	Descripción puntual de alcances finales (trabajos ejecutados): cubos de muros de concreto para: escalera principal y escalera de emergencia, cubo de elevador y cubo de instalaciones; suministro y colocación de estructura de acero secundaria y columnas principales centrales en primer y segundo nivel; loseros, losa de azotea incluye pretes e impermeabilización; abanillería, sistema de tierras; instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, bajadas y red pluvial; colocación de elementos de anclaje para fachada y cubos de escalera. En primer nivel: cancelería perimetral exterior (movientes); acabados: suministro y colocación de loseta y aplicación de pintura. Serán necesarios contratos subsiguientes para que sea operativa.					
TOTAL (16)								1	0	1	0	0	50	51	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65	\$ 24,971,396.65	0	0	\$ 24,971,396.65									100	100							

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
Universidad (Educación Superior)	1	0	1	0	0	50	51	\$ 24,971,396.65	\$ 24,971,396.65	\$ 24,971,396.65	0	0	1	100	100
(18) TOTAL															

Reporte Fotográfico



Fotos: Trabajos en fachada 1er nivel: se concluye desplante de muros, repellados, pintura y suministro y colocación cancelería.



Fotos: Trabajos en fachada 2do nivel: se concluye trabajo de estructura y albañilerías.

Fotos: Conclusión de trabajos en cubos de escaleras.



Fotos: 2do. Nivel, conclusión trabajos de estructura y albañilería



Fotos: Foto general fachada de edificio, se aprecia conclusión de trabajos en primer y segundo nivel