

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025
 Techo Financiero: \$ 3,003,976.00
 Otras Aportaciones:

FAM MD 2025.- Notificado mediante oficio número: SEP/SEMS/0268/2025 de fecha 7 de febrero de 2025, emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Fecha de corte: 30 de junio de 2025

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO														REPORTE DE AVANCES																				
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						H	M								Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)					
TMP_HID250202542979	13UBH003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	1443	2118	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa)	1	2				2	\$ 859,186.53	0	0	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	\$ 859,186.53	\$ 257,755.96	0	0	\$ 257,755.96	UAEH/ FAM MD 2025/AD-01/CO2-25	Grupo IKAND, S.A. de C.V.	30/04/2025	30/04/2025	28/06/2025	N/A	100	30	Esta obra ha sido financiada en dos contratos anteriores mediante el FAM MD 2024 y el FAM MD 2024 Potenciado Remanente incluyendo Rendimientos en ambas modalidades del fondo. Con este contrato se concluyen trabajos de las aulas 3 y 4 en planta alta consistentes en: acabados en pisos de loseta, muros y techos con pintura vinílica, cancelería de aluminio, puertas, protecciones, barandales, lámparas y accesorios de instalación eléctrica, cámaras en CCTV y nodos de red en aulas. Obra concluida, en proceso de entrega - recepción.
El folio será generado en el informe del 2do. Trimestre del ejercicio 2025	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	NA	NA	Sin definir							\$ 2,144,789.47			\$ 2,144,789.47	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Proyectos en proceso administrativo institucional para definir metas y alcances
TOTAL (16)									1	2				2	\$ 3,003,976.00			\$ 3,003,976.00	\$ 859,186.53			\$ 859,186.53	\$ 257,755.96	0	0	\$ 257,755.96							100	30	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES						
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ 257,755.96	0	0	1	100	30
							\$ 2,144,789.47	\$ -	\$ -	1	0	0	0	0
Universidad (Educación Media Superior)	1	2	0	0	0	2	\$ 3,003,976.00	\$ 859,186.53	\$ 257,755.96	1	0	1	100	30

Reporte Fotográfico



Colocación de pisos cerámicos en interiores de aulas 3, 4 y pasillos; suministro y colocación de pintura en interiores y exteriores planta baja y alta en el espacio que ocupan las dos aulas atendidas; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de lámparas y contactos; Cancelería y aluminio.- Suministro y colocación de ventanas en dos aulas, puertas, barandales en pasillo y protecciones.