FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

17,636,956.99 FAM 2025.- Notificado mediante oficio número: 511/2025-0575-23 de fecha 18 de febrero de 2025 y actualizado por Rectificación de metas mediante

30 de septiembre de 2025

		PGO											REPORTE DE AVANCES																		
Folio del Proyecto (SRFT)	CCT	Nivel	Nombre del Plantel	Loca- Mun	Matric				ТА			Inversión Autorizada			Inversión Contratac		n Contratada		Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de	e Terminación	nación Avan		Observaciones
	M	lodalidad		lidad cipi	н	M Descripcion de la obra	0 4				Cons- trucción	Rehabili- tación	Mob.y Equipo	Total	Cons- trucción	Rehabili- tación Mob.y Eq	uipo T	Total	Cons- trucción	Rehabili- tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog. Real		Prog.	Real	Físico	Finan- ciero	
(1)	(2)	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)				(8a)			(8b)			(8c)				(9)	(9) (10)		(11)		(12)		(14)	(15)							
TMP_HID25020 2542958	020J (E		Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carbone Minei ras de l Refoi a	1	250 Terminación de la adecuación del edifício de laboratorios, cubiculos y aulas mutidica;plinarias de Matemáticas y Fisica, tercera etapa, primer nivel, del Institut de Ciencias Básicas e Ingeniería		6 (0 13	24	\$ 17,636,95	0	0	\$ 17,636,956.99	\$ 17,556,227.5	5	\$ 17	7,556,227.55	\$ 6,587,283.36			\$ 6,587,283.36	UAEH/FAM 2025/LPNO- N3/C04-25	TRENA, S.A. DE C.V.	16/06/2025	16/06/2025	26/12/2025	NO APLICA	. 54%		Esta chra es de cortinuidad, previamente ha contado con dos contratos con inversión autorizada del FAM 2023 y FAM 2024, FAM 2024 Potenciado Remanentes y rendimientos de ambas modalidades del fondo. Los alcances de este contrato consisten en: trabajos en grimen friule dei entistalción electrica: authorado, contactos, tableros e interruptores, alimentadores eléctricos, pararrayos, detección de humos; instalaciones: tubería de voz y datos, CCTV, Mindialica y santaña, detección de humos; instalaciones: tubería de voz y datos, CCTV, Mindialica y santaña, detección de humos; instalaciones: humors, acabados: plationes de tablaroca, pisos, zoclos, pintura, cancelerías, musbles y accessións sanitarios, mampanas, puertas; y, pintura para estructura medilica. Esta obra requerirá inversión en contrato subsecuentes para que sea operable. Obra en processo. El avance financiero considera el 30% de anticipo otorgado.
TOTAL (16) 1 5 6 0 13 24 \$ 17,636,956.99 0 0 \$ 17,636,956.99											\$ 17,556,227.5	5 0 0	\$ 17	7,556,227.55	\$ 6,587,283.36	0	0	\$ 6,587,283.36							549	% 38%	26				

			(17)											
PGO RESU	MEN SECTORIAL			REPORTE DE AVANCES										
	0							Inversión		Sta	tus de las Obras	Avance %		
Nivel Educativo / Modalidad		A	L	Т	Α	EE	Autorizada	Contra- tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi- nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	5	6	0	13	24	\$ 17,636,956.99	\$ 17,556,227.55	\$ 6,587,283.36	0	1	0	54%	38%
(18) TOTAL	1	5	. 6		13	24	\$ 17,636,956.99	\$ 17,556,227.55	\$ 6,587,283.36	0	1	0	54%	38%

Reporte Fotográfico































Fotos: Continuación de Suministro y colocación de cancelerías; muros divisorios interiores, plafones, pintura; Continuación de trabajos para colocación de instalaciones eléctricas e hidraúlicas y especiales en espacios destinados a laboratorios.