

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	RENDIMIENTOS	REMANENTE POTENCIADO	RENDIMIENTOS REMANENTE POTENCIADO	ECONOMÍAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (\$)	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SÍ/NO	ACTA ENTREGA / SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
Hidalgo	FAM Regular	2024	13UBH0003E	Escuela Preparatoria Núm. 2	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	Construcción de dos aulas (3 y 4) en planta alta de edificio existente (2da etapa)	Construcción	Aula	\$ -	\$ 50,658.89	\$ 787,144.49	\$ 32,243.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,046.60	27/12/24	07/03/25	100%	100%	3,561	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	30/jun/25	No	Si	a) Datos del Contrato: - Número de contrato: UAEH/FAMMD 2034 (REND REMPOT)/AD-17/24-2024 de fecha 26 de diciembre de 2024; - Obras: "Construcción de aulas en la planta alta del módulo 'B', en la Escuela Preparatoria núm. 2 (2da etapa)"; - Monto total asignado: \$870,046.60; - Alcances: colado de losas (aulas 3 y 4), albañilería, soporte estructural, acabados en soporte estructural, impermeabilización, preparaciones para b) Desglose de la inversión autorizada por modalidad del fondo: - FAMMedia Superior (FAM MD) 2024 Rendimientos: \$50,658.89; - FAMMedia Superior 2024 Remanentes Potenciado: \$787,144.49; y, - FAMMedia Superior 2024 Remanentes Potenciado Rendimientos c) Acta de Entrega Recepción de fecha 11/03/2025, nom. CG/DSF/AERD/CONSTALIASPLANTALIMODBESOPREHUM25GETAP/2024. NOTA: OBRA DE CONTINUIDAD. Requiere de inversión subsiguiente (FAM Media Superior 2025) para concluir los trabajos y que fueran operables.
												\$ -	\$ 50,658.89	\$ 787,144.49	\$ 32,243.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,046.60										

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS	L.C. GABRIELA MEDINA VALENCIA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN	DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA RECTOR