



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2010.

CONVOCATORIA 004_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL	2007/PRSYEC023001	TULANCINGO	DPyO/RAMO23/07-07	DEL 31 DE MARZO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2009	\$15,899,919.40	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAZHÁ S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA.
		LIC. No.	29054001-018-07						

CONVOCATORIA 005_2009

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL	2007/PRSYEC023001	TULANCINGO	DPyO-09/AD/RAMO23/01-09	DEL 13 DE JULIO AL 2 DE OCTUBRE DEL 2009	\$10,401,426.90	GINMAP, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA EN ESPERA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
		LIC. No.	29054001-017-09	AMPLIACIÓN DE MONTO:	\$3'974,979.85				

NOTA: LAS OBRAS QUE APARECEN RECEPCIONADAS EN ESTE TRIMESTRE SERÁN ELIMINADAS EN EL SIGUIENTE REPORTE.

ERRATA: CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAZHÁ,S.A. DE C.V. EN EL REPORTE ANTERIOR, COLUMNA DE OBSERVACIONES, DICE: "EN ESPERA DE ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN", DEBIENDO DECIR "OBRA RECEPCIONADA", YA QUE DICHA ACTA FUE REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2009.