



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	4a. Etapa del ICEA. Construcción de Edificios para las licenciaturas de Economía, Mercadotecnia, Auditorio,	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	14,342.30	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$12,267,797.68	30.00%	5.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2010.
			Total	14,342.30	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$12,267,797.68	30.00%	5.00%	