



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 30 DE MARZO DE 2011

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m <sup>2</sup>	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	4a. Etapa del ICEA. Construcción de Edificios para las licenciaturas de Economía, Mercadotecnia, Auditorio, áreas deportivas y obra exterior.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$19,443,347.14	47.55%	28.20%	OBRA EN PROCESO. Fecha de terminación programada 12 de agosto de 2011.
			<b>Total</b>	<b>11,988.00</b>	<b>\$40,923,008.00</b>	<b>\$40,892,658.94</b>	<b>\$19,443,347.14</b>	<b>47.55%</b>	<b>28.20%</b>	

NOTA: LOS DATOS DE METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTES A CADA OBRA FUERON ACTUALIZADOS EN ESTE INFORME.