



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 30 DE JUNIO DE 2011

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	4a. Etapa del ICEA. Construcción de Edificios para las licenciaturas de Economía, Mercadotecnia, Auditorio, áreas deportivas y obra exterior.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$31,153,496.50	76.18%	87.10%	OBRA EN PROCESO. Fecha de terminación según contrato 12 de agosto de 2011.
			Total	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$31,153,496.50	76.18%	87.10%	