

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

INFORMACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FAM 2010						
OBRA	TOTAL ANUAL (MONTO AUTORIZADO)	MONTO MINISTRADO	MONTO EJERCIDO	COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AVANCE FÍSICO
4ta. ETAPA DEL ICEA, CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LAS LICENCIATURAS DE ECONOMIA, MERCADOTECNIA, AUDITORIO, AREAS DEPORTIVAS Y OBRA EXTERIOR.	\$40,923,008.00	\$30,692,256.03	\$12,267,797.68	\$28,655,210.32	\$539,037.57	5.00%
Totales	\$40,923,008.00	\$30,692,256.03	\$12,267,797.68	\$28,655,210.32	\$539,037.57	