

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento 10 DE ENERO 2012.

INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Proyectos y Obras					
Nombre de la institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo		Nombre		LIC. GONZALO VILLEGAS DE LA CONCHA		ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA					
		Cargo		DIRECTOR DE PLANEACIÓN		DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS					
Entidad federativa: Hidalgo		Teléfono		(771) 71 720 00 EXT 1652		(771) 71 720 00 EXT 1600		(771) 71 720 00 EXT 1662		(771) 71 720 00 EXT 1663	
		Correo electrónico		villegas@uaeh.edu.com				adrianc@uaeh.edu.mx			
Clavelnst 911 13MSU0017T											

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN															
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician
1	2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA). (CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 9 CUBÍCULOS Y ÁREAS DE SERVICIOS).	9,376,000	9,185,353	846.00	100.00	X	NA	NA	RAMO 23, PROPIOS	\$36'208,292, \$4'900,000		X	X	ICSA: Cirujano Dentista, Médico Cirujano, <u>Licenciaturas en:</u> Farmacia, Psicología, Nutrición, Enfermería, Gerontología, PA Enfermería.	X	ICSA: Maestrías en: Ciencias de la Salud, Ciencias Biomédicas y de la Salud.	X	PRODES ICSA. Pág. 7,10	Es necesaria la construcción de instalaciones que solventen las necesidades académicas procedentes del continuo mejoramiento de los programas educativos encaminados al desarrollo óptimo de los futuros profesionistas. Estos espacios hacen posible la práctica de actividades de simulación clínica reforzando el aprendizaje del alumnado. Esta obra forma parte de la atención a las recomendaciones por parte de los CIEES que apuntan a mejorar la infraestructura y equipamiento que apoya al PE.	X	X

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento 10 DE ENERO 2012.

INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Proyectos y Obras			
Nombre de la institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Nombre	LIC. GONZALO VILLEGAS DE LA CONCHA				ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA			
	Cargo	DIRECTOR DE PLANEACIÓN				DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS			
Entidad federativa: Hidalgo	Teléfono	(771) 71 720 00 EXT 1652		(771) 71 720 00 EXT 1600		(771) 71 720 00 EXT 1662		(771) 71 720 00 EXT 1663	
	Correo electrónico	villegas@uaeh.edu.com				adrianc@uaeh.edu.mx			
Clavelnst 911 13MSU0017T									

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
4	CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR	11'570,000 ⁽²⁾	11,570,000	1,013.00	100.00	X		NA	NA	NA	NA		X		X ⁽¹⁾		IA: <u>Licenciaturas:</u> Arte Dramático, Música, Artes Visuales, Danza.				ProDES IA, Pág. 11	Construcción de áreas que permitan al alumnado desarrollar sus actividades académicas de manera óptima.	X	X
5	2a. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	8,769,000	8,769,000	1,280.00	100.00	X		NA	NA	RAMO 23, PROPIOS	\$1'876,337.77, \$6'000,000		X		X ⁽¹⁾		IA: <u>Licenciaturas:</u> Arte Dramático, Música, Artes Visuales, Danza.		X		ProDES IA, Pág. 8	Contar con espacios que permitan tanto a la comunidad universitaria como al público en general conocer y ampliar criterios para desarrollo y evaluación cultural del material artístico expuesto y fortalecer el desempeño de lo programas académicos impartidos por el Instituto de Artes.	X	X
Total		26,445,000.00		13,541.00																				

(1) SOLO LICENCIATURAS
(2) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR", SE REALIZARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS CUALES SE INVIRTIERON \$ 1'929,258.42 M.N. PRODUCTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EL MISMO FONDO.
(3) OBRA: 2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH. SE APLICAN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS \$ 228,013.79 M.N. PRODUCTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MISMO FONDO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento 10 DE ENERO 2012.

INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Proyectos y Obras				
Nombre de la institución:		Nombre		LIC. GONZALO VILLEGAS DE LA CONCHA		ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA				
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo		Cargo		DIRECTOR DE PLANEACIÓN		DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS				
Entidad federativa:		Teléfono		(771) 71 720 00 EXT 1652		(771) 71 720 00 EXT 1600		(771) 71 720 00 EXT 1662		(771) 71 720 00 EXT 1663
Hidalgo		Correo electrónico		villegas@uaeh.edu.com		adrianc@uaeh.edu.mx				
Clavelnst 911										
13MSU0017T										

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician				

Arq. Adrián Cordero Vieyra
 Director de Proyectos y Obras
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Lic. Gonzalo Villegas de la Concha
 Director General de Planeación
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Maestro Humberto Augusto Veras Godoy
 RECTOR
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

ClavelInst 911

13MSU0017T

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO		
	Descripción de la obra	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2
		Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número		
1	2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA). (CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 9 CUBICULOS Y ÁREAS DE SERVICIOS).	3,224	1,443	4,667	604.00	4228	12/07/10	23/11/10	26/11/10	OBRA EN OPERACIÓN	Loc. San Juan Tilcuautla	052	Mpio. San Agustín Tlaxiaca	97-04	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	X	NO	3,750,400.00	31.00	5,625,600.00	NA

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructu
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO		
	Descripción de la obra	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2
		Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número		
2	2da. ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP). (CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR).	376	370	746	39.00	04/10/10	18/12/10	21/01/11	OBRA EN OPERACIÓN	Loc. Santiago Tulantepec	077	Tulancingo de Bravo	97-06	Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	X	NO	3,320,000.00	28.00	4,980,000.00	NA	

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructu
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO		
	Descripción de la obra	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2
		Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número		
3	2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH. (CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RESTAURACIÓN, BODEGA, ESCALERAS, 8 CUBÍCULOS PARA INVESTIGADORES, AMPLIACIÓN DE ÁREA DE RESGUARDO, FOTOCOPIADO, MICROFILM, ARCHIVO DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO, ÁREA DE EDITORIAL UNIVERSITARIA QUE CONTIENE: BODEGA, SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES, RECEPCIÓN, SALA DE JUNTAS, DIR. GENERAL, SUB-DIRECCIÓN Y 6 CUBÍCULOS. CUARTO DE MAQUINAS PARA RED DE RIEGO, CUARTO DE MAQUINAS PARA RED CONTRAINCENDIOS, CISTERNA TRATADORA DE AGUAS GRISAS, 24 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PATIO DE MANIOBRAS, DOS CASETAS DE VIGILANCIA Y ÁREAS VERDES.)	13,089	9,635	22,724	2,800.00	22553	01/12/09	17/05/10	30/06/10	OBRA EN OPERACIÓN	Pachuca	048	Pachuca de Soto	97-04, '97-06, 97-03, 97-05, 97-02, 2003-08	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA), Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), Instituto de Artes (IA)	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA), Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), Instituto de Artes (IA)	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA), Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), Instituto de Artes (IA)	X	NO	4,470,000.00	37.00	6,705,000.00	NA

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructu
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		
	Descripción de la obra	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	
		Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto			Número
4	CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR	260	248	508	135.00	439	16/12/10	13/07/11	13/07/11	OBRA EN OPERACIÓN	Real del Monte	039	Mineral del Monte	2003-08	Instituto de Artes (IA)	Instituto de Artes (IA)	Instituto de Artes (IA)	X	NO	4,628,000.00	39.00	6,942,000.00	NA
5	2a. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	260	248	508	135.00	439	17/05/10	15/02/11	01/03/11	OBRA EN OPERACIÓN	Real del Monte	039	Mineral del Monte	2003-08	Instituto de Artes (IA)	Instituto de Artes (IA)	Instituto de Artes (IA)	X	NO	3,507,600.00	29.00	5,261,400.00	NA
Total		17,209	11,944	29,153	3,713	28,215																	0.00

(1) SOLO LICENCIATURAS

(2) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES I

(3) OBRA: 2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

DATOS GENERALES DE LA OBRAS

Prioridad

Descripción de la obra

Monto autorizado al
FAM para
mantenimiento
(pesos s/ctvs.)

1

2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA). (CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 9 CUBICULOS Y ÁREAS DE SERVICIOS).

NA

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructu
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 200

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución
Nombre de la institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Entidad federativa: Hidalgo
Clavelnst 911 13MSU0017T

DATOS GENERALES DE LA OBRAS		
Prioridad	Descripción de la obra	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
2	2da. ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP). (CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR).	NA

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 200

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

DATOS GENERALES DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO

Prioridad

Descripción de la obra	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
<p>2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH. (CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RESTAURACIÓN, BODEGA, ESCALERAS, 8 CUBICULOS PARA INVESTIGADORES, AMPLIACIÓN DE ÁREA DE RESGUARDO, FOTOCOPIADO, MICROFILM, ARCHIVO DE COMPUTO, AUDIO Y VIDEO, ÁREA DE EDITORIAL UNIVERSITARIA QUE CONTIENE: BODEGA, SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES, RECEPCIÓN, SALA DE JUNTAS, DIR. GENERAL, SUB-DIRECCIÓN Y 6 CUBICULOS. CUARTO DE MAQUINAS PARA RED DE RIEGO, CUARTO DE MAQUINAS PARA RED CONTRAINCENDIOS, CISTERNA TRATADORA DE AGUAS GRISES, 24 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PATIO DE MANIOBRAS, DOS CASSETAS DE VIGILANCIA Y ÁREAS VERDES.)</p>	<p>NA</p>

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 200

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

DATOS GENERALES DE LA OBRAS		
Prioridad	Descripción de la obra	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
	CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR	NA
	2a. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	NA
Total		0.00

(1) SOLO LICENCIATURAS

(2) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES I

(3) OBRA: 2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 200

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

ClaveInst 911

13MSU0017T

DATOS GENERALES DE LA OBRAS

Prioridad

Descripción de la obra

Monto autorizado al
FAM para
mantenimiento
(pesos s/ctvs.)

FONDO DE APORTACIONE
Autorización de infraestructura
en el marco del PIFI v. 200

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo**

Entidad federativa:

Hidalgo

Clavelnst 911

13MSU0017T

DATOS GENERALES DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																												CONSTRUCCIÓN							
	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
3	0	0	2	291	0	0	17	329	0	0	0	0	4	76	1	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	120	2	29	1	3,748	OBRA EXTERIOR: barda perimetral, estacionamiento, áreas verdes y casetas)	30	4,715	11,175,000

