



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ABRIL DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2008

Prioridad	Descripción de Espacios Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	2,220.00	\$21,907,500.00	\$20,844,156.02	\$20,844,156.02	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H.
2	MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELILPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	Pachuca Huejutla Tizayuca Zimapan Tepeji del Rio Actopan Tlahuelliapan Sahagún Tulancingo	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas. (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	100,000.00	\$15,000,000.00	\$12,422,348.70	\$12,326,955.39	88.26%	90.91%	MANTENIMIENTOS TOTAL 22 PROYECTOS TERMINADOS: 20 (ACTA DE ENTREGA RECEPCION) EN PROCESO DE CONTRATACIÓN: 0 PENDIENTES: 2
3	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICESA, campus PACHUCA (*)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	777.00	\$10,396,980.00	\$10,122,775.95	\$4,731,389.13	46.74%	48.00%	OBRA EN PROCESO.
Total				102,997.00	\$47,304,480.00	\$43,389,280.67	\$37,902,500.54	78.33%	79.64%	

NOTA 1: EL PORCENTAJE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (2) MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, SE CONSIDERA DE LA SUMA DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE CADA UNO DE LOS 20 PROYECTOS CONTRATADOS ENTRE LOS 22 PROYECTOS AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ABRIL DE 2012

* RECURSO REPROGRAMADO, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE RECTIFICAN ALCANCES.

Fondo de Aportaciones Múltiples 2009

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	846.00	\$9,376,000.00	\$9,185,353.36	\$9,185,353.36	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
2	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP)	Tulancingo	Instituto de Ciencias Agropecuarias	5,687.00	\$8,300,000.00	\$8,299,999.62	\$8,299,999.62	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
3	SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH. ACOMETIDA ELÉCTRICA. (RENDIMIENTOS)*	Pachuca	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP) Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) Instituto de Artes. (IA)	4,715.00	\$11,175,000.00 \$228,013.79	\$11,281,118.67 \$228,013.79	\$11,053,104.88 \$228,013.79	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
4	CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR. *	Mineral del Monte	Instituto de Artes (IA)	1,013.00	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH. SE APLICAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
5	SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	Mineral del Monte	Instituto de Artes (IA)	1,280.00	\$8,769,000.00	\$8,769,000.00	\$8,769,000.00	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
Total				13,541.00	\$49,190,000.00	\$49,105,471.65	\$48,877,457.86	100.00%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ABRIL DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	4a. Etapa del ICEA. Construcción de Edificios para las licenciaturas de Economía, Mercadotecnia, Auditorio, áreas deportivas y obra exterior.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$40,892,658.94	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA DE LA UAEH.
			Total	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$40,892,658.94	100.00%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 10 DE ABRIL DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2011

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio Exterior estacionamiento y obra exterior en el Campus de la DES de ICEA.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	\$13,400,057.27	29.52%	33.00%	OBRA EN PROCESO.
2	Construcción de un Taller y Biblioteca de la Escuela Superior de Zimapan	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	312.00	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	\$1,505,511.26	45.00%	47.00%	OBRA EN PROCESO.
3	Ampliación Campus Apan	APAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10,000.00	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	\$3,776,344.19	40.42%	68.00%	OBRA EN PROCESO.
Total				17,731.00	\$42,393,409.27	\$41,452,093.79	\$18,681,912.72	38.31%	49.33%	