



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE JULIO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2008

Prioridad	Descripción de Espacios Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	2,220.00	\$21,907,500.00	\$20,844,156.02	\$20,844,156.02	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H.
2	MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELILPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	Pachuca Huejutla Tizayuca Zimapán Tepeji del Río Actopan Tlahuellián Sahagún Tulancingo	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas. (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	100,000.00	\$15,000,000.00	\$12,422,348.70	\$12,326,955.39	88.26%	90.91%	MANTENIMIENTOS TOTAL 22 PROYECTOS TERMINADOS: 20 (ACTA DE ENTREGA RECEPCION)
3	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICESA, campus PACHUCA (*)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	777.00	\$10,396,980.00	\$10,122,775.95	\$8,706,884.08	80.01%	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN.
Total				102,997.00	\$47,304,480.00	\$43,389,280.67	\$41,877,995.49	89.42%	96.97%	

* RECURSO REPROGRAMADO, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE RECTIFICAN ALCANCES.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE JULIO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2009

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	846.00	\$9,376,000.00	\$9,185,353.36	\$9,185,353.36	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
2	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP)	Tulancingo	Instituto de Ciencias Agropecuarias	5,687.00	\$8,300,000.00	\$8,299,999.62	\$8,299,999.62	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
3	SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH. ACOMETIDA ELÉCTRICA. (RENDIMIENTOS)*	Pachuca	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP) Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) Instituto de Artes. (IA)	4,715.00	\$11,175,000.00 \$228,013.79	\$11,281,118.67 \$228,013.79	\$11,053,104.88 \$228,013.79	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
4	CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR. *	Mineral del Monte	Instituto de Artes (IA)	1,013.00	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	\$11,570,000.00 \$1,929,258.42	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH. SE APLICAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
5	SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	Mineral del Monte	Instituto de Artes (IA)	1,280.00	\$8,769,000.00	\$8,769,000.00	\$8,769,000.00	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
Total				13,541.00	\$49,190,000.00	\$49,105,471.65	\$48,877,457.86	100.00%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE JULIO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	4a. Etapa del ICEA. Construcción de Edificios para las licenciaturas de Economía, Mercadotecnia, Auditorio, áreas deportivas y obra exterior.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$40,892,658.94	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA DE LA UAEH.
			Total	11,988.00	\$40,923,008.00	\$40,892,658.94	\$40,892,658.94	100.00%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE JULIO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2011

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio Exterior estacionamiento y obra exterior en el Campus de la DES de ICEA.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	\$22,251,059.60	66.45%	76.00%	OBRA EN PROCESO.
2	Construcción de un Taller y Biblioteca de la Escuela Superior de Zimapán	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	312.00	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	\$1,743,208.08	45.00%	55.00%	OBRA EN PROCESO. SE APLICAN SANCIONES.
3	Ampliación Campus Apan	APAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10,000.00	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	\$7,707,127.60	86.00%	100.00%	CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS . SE AMPLIAN METAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
Total				17,731.00	\$42,393,409.27	\$41,452,093.79	\$31,701,395.28	65.82%	77.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE JULIO DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2012

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café, sites, bodega y sanitarios para el área académica de Mercadotecnia en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$32,489,100.89	NA	NA	NA	NA	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA.
Total				7,419.00	\$32,489,100.89	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	