

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A 2012

Fecha de elaboración del documento

14 de enero de 2014

2do. Informe FAM 2012. (Cuarto trimestre Ejercicio fiscal 2013)

Información General de la Institución		Planeación			Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	Lic. Gonzalo Villegas de la Concha			Arq. Adrian Cordero Vieyra		
	Nombre						
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Cargo	Director General de Planeación			Director de Proyectos y Obras		
	Teléfono	(771) 71 720 00 ext 1652		(771) 71 720 00 ext 1600	(771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 ext 1663		
Entidad federativa:	Correo electrónico	villegas@uaeh.edu.com			adrianc@uaeh.edu.mx		
Hidalgo							

Clavelnst 911
13MSU0017T

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE		Observaciones y/o causas de demora	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																																			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido		ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/ SALONES	TALLERES	LAB	CUBÍCULOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFICINAS ACADÉMICAS	OFICINAS ADMIVAS.	C. CÓMPUTO	C. IDIOMAS	OTROS			TOTALES																						
							Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada																					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado		
1	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	4,020,013.00	619.80	0.00	0.00	El organismo operador del recurso, Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE), encargado de la contratación y ejecución del recurso, reporta que dará inicio al proceso de contratación en el mes de enero de 2014.	S/D	S/D	S/D	S/D	Sin dato	Sin dato	Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan	Actopan	Actopan	42500	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	No aplica	No aplica	X																1	55	1	76			3	261	circulaciones, escaleras y sanitarios.	8	620	4,020,013.00											
2																																																										
3																																																										
4																																																										
5																																																										
Total Autorizado		4,020,013.00	619.80															0.00	0.00																																							

Nota:
1.- La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2.- La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.
3.- Escuela Preparatoria de Nueva creación.

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy
Rector
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo