

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A 2012

Fecha de elaboración del documento

7 de enero 2015.

6to. Informe FAM 2012. (Cuarto trimestre Ejercicio fiscal 2014)

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Proyectos y Obras
	Nombre de la institución:	Nombre	Mtro. Tomás Herrera González.	Arq. Adrian Cordero Vieyra
	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Cargo	Director General de Planeación	Director de Proyectos y Obras
	Entidad federativa:	Teléfono	(771) 71 720 00 ext 1652	(771) 71 720 00 ext 1663
	Hidalgo	Correo electrónico	vilpans@uah.edu.com	adrianc@uah.edu.mx

Clavelnst 911
13MSU0017T

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				AVANCE		Observaciones y/o causas de demora	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		Construcción/ Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/cts.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)	AULAS/ SALONES			TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS		TOTALES									
						Femenino		Masculino	Total	Profesores	Programada								Programada			Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Especificar	Num.	M2	Montos autorizados
						Num.		M2	Num.	M2	Num.								M2			Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Montos autorizados	
1	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	4.020.013,00	619,80	100,00	3.812.317,02	Obra iniciada 1 de julio de 2014.	83	78	161	10	01/07/2014	27/11/2014	Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan	Actopan	Actopan	42500	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comandid de Daxtha Prolongación Absolo SN C.P. 42500 Actopan, Hgo.	No aplica	No aplica	X		2	152					1	76									1	55	1	76				3	261	circulacione s, escaleras y sanitarios.	8	620	4.020.013,00	
2																																																			
3																																																			
4																																																			
5																																																			
	Total Autorizado	4.020.013,00	619,80																																																

Nota:

1.- La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

2.- La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.

3.- Escuela Preparatoria de Nueva creación.

4.-En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos en la Escuela Superior de Actopan correspondientes al semestre julio - diciembre 2014.

5.- Esta obra requiere recursos extraordinarios para que sea operable.

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy
Rector
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo