

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013

Fiscal: 43'523,543.38 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio de 2014.

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES																						
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)																	
13MSU0177 ; ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas (ICEA).	1	18	2	0	38	58	\$ 32,459,133.83	0	0	\$ 32,459,133.83	\$32,293,310.82	0	0	\$ 32,293,310.82	\$ 31,335,249.88	0	0	\$ 31,335,249.88	DG/J/FAM2013/LP-N20/008-13	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	17/09/2013	09/10/2013	14/05/2014	29/07/2014	100%	97%	Obra terminada en proceso de entrega recepción.		
13MSU0177 ; ARTES 2003-08	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Artes	Real del Monte	Mineral del Monte	Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza en el Instituto de Artes.	1	2	0	0	2	4	\$ 1,598,557.77	0	0	\$ 1,598,557.77	\$ 1,535,055.50	0	0	\$ 1,535,055.50	\$ 1,281,795.65	0	0	\$ 1,281,795.65	DG/J/FAM2013/LP-N28/011-13	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	02/12/2013	02/12/2013	30/05/2014	16/06/2014	100%	84%	Obra terminada en proceso de entrega recepción.		
13MSU0177 ; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	Mineral de la Reforma	Ciudad del Conocimiento	1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	\$ 9,465,851.78	0	0	\$ 9,465,851.78	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	En espera de la donación de terreno por parte de Gobierno del Estado.		
TOTAL (15)						3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	0	0	\$ 43,523,543.38	\$ 33,828,366.32	0	0	\$ 33,828,366.32	\$ 32,617,045.53	0	0	\$ 32,617,045.53									79%	76%	La suma de los avances físico-financieros son prorrateados de conformidad a la asignación realizada a cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas		
Universidad (Educación Superior)	3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	\$ 33,828,366.32	\$ 32,617,045.53			x	79%	76%
(17) TOTAL														

Nota: La obra relativa a Ciudad del Conocimiento iniciará el proceso de contratación una vez que Gobierno del Estado realice la donación del terreno a la Institución.