

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012

Fiscal: \$ 4 020, 013.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: NO APLICA (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2014.

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB								Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)		
	Preparatoria (Educación Medio Superior)	Escuela Preparatoria de Nueva Creación	Actopan	Actopan	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	1	2	1	1	4	8	\$ 4.020.013,00	0	0	\$ 4.020.013,00	\$ 4.012.965,28	0	0	\$ 4.012.965,28	\$ 3.812.317,02	0	0	\$ 3.812.317,02	13-INHIFE-FAMMD-019-2014.LP	MACKAB, S.A. DE C.V.	20/06/2014	01/07/2014	150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	27/11/2014	100%	95%	La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El avance reflejado es proporcionado por el INHIFE, organismo operador del recurso.		
TOTAL (15)						1	2	1	1	4	8	\$ 4.020.013,00	0	0	\$ 4.020.013,00	\$ 4.012.965,28	0	0	\$ 4.012.965,28	\$ 3.812.317,02	0	0	\$ 3.812.317,02							100%	95%			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Preparatoria (Educación Medio Superior)	1	2	1	1	4	8	\$ 4.020.013,00	\$ 4.012.965,28	\$ 3.812.317,02			X	100%	95%
(17) TOTAL														