

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013

Fiscal: 43'523.543,38 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: No aplica (especificar fuente)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2014.

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
						(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
13MSU00177; ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económicas Administrativas	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económicas-Administrativas (ICEA).	1	18	2	0	38	58	\$ 32.459.133,83	0	0	\$ 32.459.133,83	\$ 32.293.310,82	0	0	\$ 32.293.310,82	\$ 32.293.310,81	0	0	\$ 32.293.310,81	DG/JFAM2013/LP-N20/008-13	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	17/09/2013	09/10/2013	14/05/2014	08/07/2014	100%	100%	Obra recepcionada por la Contraloría de la Institución.
13MSU00177; ARTES 2003-08	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Artes	Real del Monte	Mineral del Monte	Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza en el Instituto de Artes.	1	2	0	0	2	4	\$ 1.598.557,77	0	0	\$ 1.598.557,77	\$ 1.535.055,50	0	0	\$ 1.535.055,50	\$ 1.535.055,51	0	0	\$ 1.535.055,51	DG/JFAM2013/LP-N28/011-13	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	02/12/2013	02/12/2013	30/05/2014	16/06/2014	100%	100%	Obra recepcionada por la Contraloría de la Institución.
13MSU00177; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	Ciudad del Conocimiento	1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	\$ 9.465.851,78	0	0	\$ 9.465.851,78	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	Terreno donado y entregado a la UAEH en el mes de noviembre de 2014 por parte de Gobierno del Estado. Proyecto en elaboración.
TOTAL (15)						3	20	2	0	40	62	\$ 43.523.543,38	0	0	\$ 43.523.543,38	\$ 33.828.366,32	0	0	\$ 33.828.366,32	\$ 33.828.366,32	0	0	\$ 33.828.366,32							79%	79%	La suma de los avances físico-financieros son prorrateados de conformidad a la asignación autorizada a cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	3	20	2	0	40	62	\$ 43.523.543,38	\$ 33.828.366,32	\$ 33.828.366,32	x		x	79%	79%
(17) TOTAL														