

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A 2012
Fecha de elaboración del documento 5 de enero 2016. **FAM Media Superior 2012. (al 31 de diciembre 2015)**

Información General de la Institución		Planeación		Proyectos y Obras	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Responsable Institucional de:	Mtro. Tomás Roberto Herrera González		Arq. Adrian Cordero Vieyra	
	Nombre	Mtro. Tomás Roberto Herrera González		Arq. Adrian Cordero Vieyra	
Entidad federativa: Hidalgo	Cargo	Director General de Planeación		Director de Proyectos y Obras	
	Teléfono	(771) 71 720 00 ext 1652	(771) 71 720 00 ext 1600	(771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 ext 1663	
Clavelnst 911 13MSU0017T	Correo electrónico	therrera@uah.edu.mx		adrianc@uah.edu.mx	corderoadrian@hotmail.com

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE				Observaciones y/o causas de demora	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																																
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/ SALONES	TALLERES	LAB	CUBÍCULOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFICINAS ACADÉMICAS	OFICINAS ADMIVAS.	C. CÓMPUTO	C. IDIOMAS	OTROS	TALES																					
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO		Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada																						Programada	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado
1	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	4,020,013.00	619.80	100.00	4,012,965.28	No aplica	X	No aplica	207	150	357	10	01/07/2014	27/11/2014	Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan	Actopan	Actopan	42500	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidd de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	No aplica	No aplica	X			2	152				1	76								1	55	1	76				3	261	circulaciones, escaleras y sanitarios.	8	620	4,020,013.00						
Total Autorizado		4,020,013.00	619.80																																																						

- Nota:**
- La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
 - La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.
 - Escuela Preparatoria de Nueva creación.
 - En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos del área de estadísticas Institucionales de la Dirección General de Planeación de la U.A.E.H. correspondientes al semestre julio-diciembre 2015.
 - Esta obra requiere recursos extraordinarios para que sea operable. Actualmente estos trabajos se encuentran contratados con Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2015, el avance de este recurso está siendo reportado a la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy.
Rector

Mtro. Tomás Roberto Herrera Gonzalez
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra.
Director de Proyectos y Obras.