

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012

Fiscal: \$ 4'020,013.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: NO APLICA (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																						
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones							
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista		Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
	Preparatoria (Educación Medio Superior)	Escuela Preparatoria de Nueva Creación	Actopan	Actopan	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	0	0	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	0	0	\$ 4,012,965.28	\$ 3,812,317.02	0	0	\$ 3,812,317.02	13-INHIFE-FAMMD-019-2014.LP	MACKAB, S.A. DE C.V.	20/06/2014	01/07/2014	150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	27/11/2014	100%	95%	La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El avance reflejado es proporcionado por el INHIFE, organismo operador del recurso.	
<b>TOTAL (15)</b>						1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	0	0	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	0	0	\$ 4,012,965.28	\$ 3,812,317.02	0	0	\$ 3,812,317.02								100%	95%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
Preparatoria (Educación Medio Superior)	1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	\$ 3,812,317.02			X	100%	95%		
<b>(17) TOTAL</b>	1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	\$ 3,812,317.02			X	100%	95%		