

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nombre del Programa y Ejercicio	
Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013
Techo Financiero:	\$ 9 620,782.69
Otras Aportaciones:	Fondo para la Infraestructura de Educación Media Superior
	\$40 000,000.00
Otras Aportaciones:	Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013
	\$18 000,000.00
Otras Aportaciones:	Rendimientos Financieros del FAM Media Superior 2013
	\$371,874.17
Otras Aportaciones:	Genérico
	\$25 599,688.14

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			REPORTE DE AVANCES		Avance (%)		Observaciones							
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)									
	Preparatoria (Educación Medio Superior)	Escuela Preparatoria No. 1	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Construcción de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1	1	6	0	4	17	27	\$ 9,620,782.69	0	0	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69	0	0	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69	0	0	\$ 9,620,782.69	DG/J/CIEMS 2013, FAM 2013, REND FAM 2013, GEN EST/LP-N/033-14.	Construmega, S.A. de C.V.	27/10/2014	27/10/2014	03/01/2015		100%	100%	Obra en proceso de Entrega Recepción. Este fondo forma parte de una inversión mixta de recursos, la meta real del proyecto es la construcción de una Torre de Aulas de 8 niveles y planta baja conformada por 41 aulas, 4 laboratorios de cómputo, 14 áreas académicas, 16 cubículos, 10 áreas comunes, 9 módulos sanitarios, 9 sites, elevadores, vestíbulos, escaleras de servicio y 1 cuarto eléctrico. Los datos aquí asentados corresponden únicamente al recurso FAM Media Superior 2013 autorizado. Este Recurso se aplicó en la ejecución de los trabajos de planta baja y primer nivel. Actualmente fue ejercido en su totalidad e informado al Instituto de Infraestructura Física Educativa Estatal (INHIFE).
<b>TOTAL (15)</b>						1	6	0	4	17	27	\$ 9,620,782.69	0	0	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69	0	0	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69	0	0	\$ 9,620,782.69						100%	100%		

Nota: Esta obra fue iniciada el 7 de julio con inversión autorizada de otro Fondo, actualmente en su primera etapa presenta un avance del 100%.

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16)						REPORTE DE AVANCES			
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero		
Preparatoria (Educación Medio Superior)	1	6	0	4	17	27	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69			x	100%	100%		
<b>(17) TOTAL</b>	1	6	0	4	17	27	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69	\$ 9,620,782.69				100%	100%		