

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014
 Fiscal: 49'365,445.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Techo Financiero: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB								INVERSIÓN AUTORIZADA												INVERSIÓN CONTRATADA												INVERSIÓN EJERCIDA												REPORTE DE AVANCES											
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones																													
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)								(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)																													
13MSU0177-ICSA 97-04	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tlilcuautla	San Agustín Taxiacá	Construcción del Centro Integral de Información Documental - CID para las áreas académicas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud.	1	0	0	0	0	84	84	\$ 39,365,445.00	0	0	\$ 39,365,445.00	\$ 39,363,027.62	0	0	\$ 39,363,027.62	\$ 11,808,908.29	0	0	\$ 11,808,908.29	DG/JFAM 2014/2LP-N6/004-15	CONSTRUPAM DE HGO, S.A. de C.V.	02/02/2015	02/02/2015	31/07/2015	31/07/2015	15%	30%	El porcentaje financiero reflejado corresponde al anticipo otorgado.																												
13MSU0177-ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Taxiacá	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	0	0	2	2	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 9,563,717.78	0	0	\$ 9,563,717.78	\$ 2,869,115.33	0	0	\$ 2,869,115.33	DG/JFAM 2014/2LP-N7/003-15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI, S.A. de C.V.	02/02/2005	02/02/2015	01/07/2015	01/07/2015	30%	30%	El porcentaje financiero reflejado corresponde al anticipo otorgado. Metas: construcción de vialidad de acceso y estacionamiento, en un total de 16,780 m ² en una superficie total de 18.30 has.																													
TOTAL (15)						2	0	0	0	0	86	86	\$ 49,365,445.00	0	0	\$ 49,365,445.00	\$ 48,926,745.40	0	0	\$ 48,926,745.40	\$ 14,678,023.62	0	0	\$ 14,678,023.62								18%	30%	Avance físico total se obtiene al prorratear porcentajes de conformidad al importe asignado a cada obra.																											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	(16)								REPORTE DE AVANCES					
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	87	87	\$ 49,365,445.00	\$ 48,926,745.40	\$ 14,678,023.62		x	0	18%	30%
(17) TOTAL							\$ 49,365,445.00	\$ 48,926,745.40	\$ 14,678,023.62		x	0	18%	30%