

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

Techo Financiero: \$49 932 372.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de octubre de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)		(13)
13MSU0 0177 ; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias.	1	11	0	0	10	21	\$ 20,377,372.00	0	0	\$ 20,377,372.00	\$19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	\$ 5,968,980.80	0	0	\$ 5,968,980.80	No aplica	No aplica	21/09/2015	No aplica	01/03/2016	No aplica	10%	30%	Obra en proceso. El porcentaje financiero corresponde al anticipo otorgado.
13MSU0 0171 ; ICB1 95-02 ICEA 97-03 ICSHU 95-05	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Tepeji del Rio	Noxtongo	Tepeji del Rio	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Rio.	1	12	0	0	2	14	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ -	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%		
13MSU0 0177 ; ICB1 95-02 ICEA	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla.	1	6	0	0	10	16	\$ 9,555,000.00	0	0	\$ 9,555,000.00	\$ 9,485,161.40	0	0	\$ 9,485,161.40	\$ -	0	0	\$ -	No aplica	No aplica	26/10/2015	No aplica	22/04/2016	No aplica	0%	0%	Obra en proceso. Anticipo en trámite.
13MSU0 0177 ; ICB1 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	0	0	0	0	0	0	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ -	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	En espera de que el área responsable del proyecto "Parque Científico y Tecnológico de la UAEH" defina metas para iniciar la elaboración del proyecto ejecutivo.	
TOTAL (15)						3	29	0	0	22	51	\$ 49,932,372.00	0	0	\$ 49,932,372.00	\$ 29,381,764.08	0	0	\$ 29,381,764.08	\$ 5,968,980.80	0	0	\$ 5,968,980.80							10%	12%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	4	29	0	0	22	51	\$ 49,932,372.00	\$ 29,381,764.08	\$ 5,968,980.80	x	x	0	10%	12%
(17) TOTAL							\$ 49,932,372.00	\$ 29,381,764.08	\$ 5,968,980.80	x		0	10%	0%