

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012

Fiscal: \$ 4'020,013.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: NO APLICA (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB								INVERSIÓN AUTORIZADA												INVERSIÓN CONTRATADA												INVERSIÓN EJERCIDA												CONTRATO				FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																													
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)																												
	Preparatoria (Educación Medio Superior)	Escuela Preparatoria de Nueva Creación	Actopan	Actopan	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	0	0	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	0	0	\$ 4,012,965.28	\$ 4,012,965.28	0	0	\$ 4,012,965.28	13-INHIFE-FAMMD-019-2014.LP	MACKAB, S.A. DE C.V.	20/06/2014	01/07/2014	150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	27/11/2014	100%	100%	La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El avance reflejado es proporcionado por el INHIFE, organismo operador del recurso. OBRA RECEPCIONADA POR INHIFE.																												
<b>TOTAL (15)</b>						1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	0	0	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	0	0	\$ 4,012,965.28	\$ 4,012,965.28	0	0	\$ 4,012,965.28								100%	100%																												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						INVERSIÓN								REPORTE DE AVANCES				Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Status de las Obras			Físico	Financiero						
										Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas								
Preparatoria (Educación Medio Superior)	1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	\$ 4,012,965.28			X	100%	100%						
<b>(17) TOTAL</b>	1	2	1	1	4	8	\$ 4,020,013.00	\$ 4,012,965.28	\$ 4,012,965.28			x	100%	100%						

NOTA: Esta obra requiere recursos extraordinarios para que sea operable. Actualmente estos trabajos se encuentran en proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública. Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2015.